

An die  
Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Sport  
Frau  
Renate Kox  
40670 Meerbusch

## **Informationsvorlage**

zu TOP I-2 der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 16.09.2010

### **Abwicklung von Hochbaumaßnahmen an Schulen und Sportanlagen aus dem Konjunkturpaket II und dem Haushalt 2010**

Der Rat der Stadt Meerbusch hat für den Haushalt 2010 und zur Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II für die Schulen und Sportanlagen ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen. Nachfolgend wird über den derzeitigen Stand der Maßnahmen berichtet:

#### **1. Investive Maßnahmen**

- a. Neubau Sportlerumkleide Strümp  
Der Ausschuss für Schule und Sport hat in seiner Sitzung am 17.06.2010 der Vorentwurfsplanung für den Neubau einer Sportlerumkleide im Rahmen der Neuordnung der Sportanlagen Strümp zugestimmt. Die Verwaltung hat inzwischen die Entwurfsplanung erarbeiten lassen. Die Fortführung der Planung ist jedoch abhängig vom gleichzeitig laufenden Bebauungsverfahren. Hier bleibt zunächst abzuwarten, inwiefern die Rechtskraft des B-Planes hergestellt werden kann.
- b. Neubau Sportlerumkleide Theodor-Mostertz, Lank  
Die Baugenehmigung liegt inzwischen vor. Die Ausführungsplanung wurde fertig gestellt und die Ausschreibungsunterlagen erstellt. Sofern keine finanztechnischen Gründe dagegen sprechen, ist die Ausschreibung in den kommenden 2 Monaten vorgesehen.
- c. Erweiterung der Realschule  
Der Ausschuss für Schule und Sport hat in seiner Sitzung am 17.06.2010 der Entwurfsplanung für den Anbau der Realschule Osterath zugestimmt. Der Bauantrag ist inzwischen in Arbeit und wird voraussichtlich Ende September eingereicht. Die statische Berechnung ist ebenfalls in Arbeit.
- d. Erweiterung der Gesamtschule (integrative Lerngruppen)  
Auch hier hat der Ausschuss für Schule und Sport in seiner Sitzung am 17.06.2010 der Entwurfsplanung zugestimmt. Der Bauantrag wurde inzwischen eingereicht. Die statische Vorberechnung liegt vor. Mit der Ausführungsplanung wurde begonnen.

- e. Meerbusch-Gymnasium – Cafeteriabereich  
Mit den Bauarbeiten zur Herrichtung der Cafeteria wurde vor den Sommerferien begonnen. Derzeitig wird die Unterdecke eingebaut. Die Ausschreibung der KÜcheneinrichtung ist in Arbeit.
- f. Hauptschule  
Der Raum zur zukünftigen Einnahme des Mittagessens wurde inzwischen umgebaut. Die Ausschreibung der KÜcheneinrichtung wird derzeitig erstellt.
- g. Theodor-Fliedner-Schule  
Die Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage in der Schule wurde inzwischen eingebaut.
- h. Barbara-Gerretz-Schule  
Die Brandschutzmaßnahmen (hier Erstellung eines zusätzlichen zweiten Flucht- und Rettungsweges in Form eines außen liegenden Treppenturmes) wurden fertig gestellt. Zusätzliche Flucht- und Rettungswegtüren sind beauftragt.
- i. Martinusschule  
Die Abtrennung des Speiseraumes wurde fertig gestellt.
- j. Adam-Riese-Schule  
Mit den Umbauarbeiten für die neue Unterbringung der OGS wurde begonnen. Die Ausschreibung der KÜcheneinrichtung wird derzeitig erstellt.

## 2. Sanierungsmaßnahmen Haushalt 2010

- a. Pastor-Jacobs-Schule  
Die Trockenlegung des Kellerraumes (Trommelraum) ist fertig gestellt. Die Erneuerung der Elektroverkabelung konnte bis auf Restarbeiten in den Sommerferien erledigt werden. Der Umbau der Bücherei zur Nutzung durch die Schule kann erst im letzten Jahresdrittel (nach Umzug der Bücherei) vorgenommen werden.
- b. Theodor-Fliedner-Schule  
Die Erneuerung der Treppenhausflurfenster ist beauftragt.
- c. Realschule, alte Turnhalle  
Die Erneuerung des Sporthallenbodens ist derzeitig ausgeschrieben.
- d. Mataré-Gymnasium  
Die Dachsanierung des Hauptgebäudeteiles wird zz. vorbereitet (Erstellung der Ausschreibung). Am eingeschossigen Gebäudeteil wurden bereits die Dacheinläufe des Flachdachs erneuert. Die brandschutztechnische Instandsetzung der Rauch- und Feuerschutzabschlüsse und der Klassenraumtüren ist in Arbeit.  
Mit der Erneuerung der Flurunterdecken in der Eingangshalle und im Garderobenbereich wurde zu Beginn der Sommerferien begonnen.
- e. Meerbusch-Gymnasium  
Die Erneuerung der Außenbeleuchtung ist derzeitig in Arbeit. Ebenso die Deckensanierung des gesamten Foyers im Erdgeschoss und die Erneuerung des Aufzuges. Die Malerarbeiten im 1. OG und die Erneuerung der Trinkwassereinspeisung sind abgeschlossen.
- f. Meerbusch-Gymnasium, Dreifach-Sporthalle  
Die Erneuerung der Trennvorhänge ist abgeschlossen.
- g. Gesamtschule  
Die Erneuerung der restlichen Flurdecken wird derzeitig vorbereitet.

h. Brüder-Grimm-Schule

Die Aufstellung der Raumcontainer für den offenen Ganzttag hatte sich auf Grund genehmigungstechnischer Probleme verzögert und ist nun für das erste Septemberwochenende geplant.

i. alle Grundschulen

In den Sommerferien wurden die zentralen Bereiche aller Grundschulen mit Einbruchmeldeanlagen ausgerüstet.

### 3. Konjunkturpaket II

a. Die Erneuerung der Toilettenanlagen in der Realschule, im Meerbusch-Gymnasium und im Mataré-Gymnasium sind geplant und ausgeschrieben worden. Allerdings ist nach den Submissionsergebnissen eine erhebliche Überschreitung der bereitgestellten Haushaltsmittel festzustellen. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss wird in seiner Sitzung am 06.09.2010 über eine Neuverteilung der Mittel des Konjunkturpaketes II entscheiden. Hier sollen die weiterhin geplanten Sanierungsmaßnahmen in den Toiletten der Brüder-Grimm-Schule, der Turnhalle GGS Bovert (Erwin-Heerich-Schule) und der Turnhalle Theodor-Fliedner-Schule zur Deckung des Mehrbedarfs für die drei zuvor genannten weiterführenden Schulen herangezogen werden. Sofern der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss dem Vorschlag der Verwaltung folgt, ist eine Umplanung und Neuausschreibung der Toilettensanierungen für Realschule, Meerbusch-Gymnasium und Mataré-Gymnasium für Oktober 2010 vorgesehen.

b. Adam-Riese-Schule

Die Erneuerung der Heizungsanlage befindet sich derzeit in Arbeit. Die Fenstererneuerung im Klassentrakt der Adam-Riese-Schule ist bis auf kleine Restarbeiten abgeschlossen.

c. Mataré-Gymnasium

Die Erneuerung der Glasbausteine und der Austausch der Fenster im Erdgeschoss und im Lichthof sind abgeschlossen.

d. Meerbusch-Gymnasium

Die Fenster- und Türerneuerung im Meerbusch-Gymnasium konnte weitestgehend fertig gestellt werden. Derzeitig führt die Firma noch einige Restarbeiten aus. Die Erneuerung der Heizungsanlage einschl. Umbau auf Pelletheizkessel ist abgeschlossen.

e. Gesamtschule

Die Erneuerung der Fensteranlagen in der Turnhalle der Gesamtschule wurde fertig gestellt.

In Vertretung

Dr. Just Gérard  
Technischer Beigeordneter