

SIM - 0.560

Claus Klein

Jugendcafé "Alter Güterbahnhof"

In einer Anfrage vom 24.4.12 haben B'90/ Die Grünen verschiedene Fragen zum o.g. Projekt gestellt:

1. Wann ist Baubeginn?

Nachdem der Rat auf Basis der Vorentwurfsplanung Haushaltsmittel zum Ausbau der ehemaligen Güterschuppen zum Jugendcafé bereitgestellt hat wird derzeit von der Verwaltung die Entwurfs- und Genehmigungsplanung bearbeitet. Ein konkreter Baubeginn kann derzeit noch nicht genannt werden. es ist vorgesehen, den Planungsstand in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses vorzustellen.

2. Wann ist die Fertigstellung zu erwarten?

Mit der Fertigstellung ist nach derzeitigem Planungsstand ca. 12 Monate nach Baubeginn zu rechnen. Diese Angabe ist aber unverbindlich da ein Großteil der Bauleistungen durch Eigenleistungen erbracht werden sollen und die hierfür benötigten Zeiträume nur grob geschätzt werden können.

3. Kann die Verwaltung den Beschluß des Rates auf Errichtung in 2012 einhalten?

Zunächst ist festzustellen, dass der Rat bisher diesen Beschluss nicht gefasst hat. Die finanziellen Mittel für das Projekt sind für 2012 und 2013 veranschlagt. Verwaltungsseitig wird derzeit von einem Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte 2012 ausgegangen.

4. Gibt es Gründe, dass bisher noch keine Maßnahmen begonnen wurden?

Die Planungsphase ist noch nicht abgeschlossen.

5. Wie ist der aktuelle Austausch mit den Handwerksbetrieben, die sich an der baulichen Sanierung des Gebäudes beteiligen wollen?

In 2012 hat bisher mit den Handwerksbetrieben noch kein weiteres Abstimmungsgespräch stattgefunden. Es wurden aber Abstimmungen mit dem beteiligten Fachamt, dem OBV und mit der Musikszene Meerbusch durchgeführt. Daraus ergibt sich, dass durch die Art der geplanten Veranstaltungen umfangreichere bauliche Maßnahmen infolge der nun notwendigen Anwendung der Versammlungsstättenverordnung und aufgrund des Lärmschutzes erforderlich sind. Hier wird derzeit der Umfang und die hierfür notwendigen Kosten ermittelt. Ggfls. ist eine Nachfinanzierung des Projektes erforderlich.