

Baumaßnahmen > 100.000 €

Stadt Meerbusch

Stand: 15.11.2019

Maßnahme	Bezeichnung	Summe bereitgestellt (=Fortg.Ansatz)	IST-Kontierung	Obligo	Summe verfügbar	vorauss. Verfügt am 31.12.19 (Spalte 4+5 inkl. Prognose)	Über-/Unterschreitung zum Ende der Maßnahme	vorauss. Fertigstellung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510000_7_01012045	Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung Hochbaumaßnahmen	116.400,00	5.367,53	111.032,47	0,00	116.400,00		Jun 2020
78510000_7_01012083	Sanierung Hallenbad -Hochbaumaßnahmen	151.060,73	146.476,27	215,34	4.369,12	147.000,00	-4.060,73	ist fertiggestellt
78510000_7_01012097	Umbau Gerätehaus Lank Hochbaumaßnahmen	666.700,00	79.726,09	508.178,32	78.795,59	590.000,00		Jun 2020
78510000_7_01012101	Generalsanierung Rathaus Büderich Hochbaumaßnahmen	1.579.200,00	423.683,63	1.070.313,64	85.202,73	1.500.000,00		Jul 2020
78510000_7_01012105	Eingangsbereich Am Wasserturm Hochbaumaßnahmen	468.700,00	42.879,27	425.820,73	0,00	468.700,00		Aug 2020
78510000_7_01012109	OGS Adam-Riese-Schule Hochbaumaßnahmen	107.900,00	99.981,34	0,00	7.918,66	103.000,00	-4.900,00	ist fertiggestellt
78510000_7_01012110	Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium Hochbaumaßnahmen	1.005.200,00	681.004,17	278.577,82	45.618,01	960.000,00		Dez 2019
78510000_7_01012112	Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen Hochbaumaßnahmen	284.100,00	183.107,14	36.276,04	64.716,82	240.000,00		Dez 2019
78510000_7_01012116	Neubau Kita Laacher Weg	950.000,00	124.053,63	584.722,46	241.223,91	710.000,00		Jul 2020
78510000_7_01012124	Errichtung von 4 provisor. Kita-Gruppen Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		2019 kein Bedarf
78520000_7_09001001	Am Strümper Busch (Planungskosten) Tiefbaumaßnahmen	191.400,00	80.789,87	58.300,00	52.310,13	140.000,00		Anfang 2020, einige Abrechnungen stehen noch aus
78520000_7_11002004	Stichkanäle und Druckleitungen Tiefbaumaßnahmen	292.662,70	179.512,20	98.158,41	14.992,09	280.000,00		div. Baumaßnahmen
78520000_7_11002006	Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn. Tiefbaumaßnahmen	116.008,69	26.251,23	80.467,35	9.290,11	106.000,00		div. Baumaßnahmen
78520000_7_11002008	Instandsetzungen Stadtentwässerung Tiefbaumaßnahmen	1.163.829,01	433.632,96	730.142,66	53,39	1.160.000,00		div. Linersanierungen
78520000_7_11002107	Moerser Str. (Florastr. - Am Pützthof)ABK Tiefbaumaßnahmen	156.560,22	93.712,07	19.503,89	43.344,26	113.200,00		Ende 2020
78520000_7_11002121	Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg) Tiefbaumaßnahmen	578.822,80	255.004,96	323.817,11	0,73	578.000,00		Juni 2020
78520000_7_11002222	Sanierung Boverst ABK Tiefbaumaßnahmen	135.000,00	0,00	9.641,62	125.358,38	10.000,00		Mitte 2020
78520000_7_11002238	Kanalbau Bahnhofsweg Tiefbaumaßnahmen	395.000,00	260.025,30	117.474,90	17.499,80	380.000,00	Endabrechnung fehlt	Maßnahme ist fertiggestellt
78520000_7_11002601	Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	42.659,96	43.536,55	313.803,49	87.000,00		Ende 2021
78520000_7_11002804	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	2.832,20	0,00	247.167,80	3.000,00		ca. 2023
78520000_7_11002901	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken Tiefbaumaßnahmen	262.974,31	206.033,71	51.337,88	5.602,72	260.000,00		div. Baumaßnahmen
78520000_7_11002912	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK Tiefbaumaßnahmen	337.949,63	300.054,31	33.318,64	4.576,68	334.000,00		März 2020
78520000_7_11002914	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke Tiefbaumaßnahmen	124.154,00	9.753,24	84.098,00	30.302,76	94.000,00		ca. 2023
78520000_7_12001006	Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung Tiefbaumaßnahmen	170.000,00	1.178,10	168.800,00	21,90	170.000,00		Stichweg Necklenbroicher Str. Leitplanken A 44 Frühjahr 2020
78520000_7_12001031	Straßenbeleuchtung (allgemein) Tiefbaumaßnahmen	240.093,00	184.709,87	55.381,23	1,90	240.000,00		div. Baumaßnahmen größtenteils fertiggestellt
78520000_7_12001106	R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271) Tiefbaumaßnahmen	353.000,00	268.500,00	21.399,22	63.100,78	290.000,00	-63.000,00	Maßnahme ist fertiggestellt
78520000_7_12001117	Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D) Tiefbaumaßnahmen	611.849,62	600.633,46	0,00	11.216,16	601.000,00		Maßnahme ist fertiggestellt Begrünung im Frühjahr 2020
78520000_7_12001123	Lettweg Tiefbaumaßnahmen	206.907,19	0,00	160.646,78	46.260,41	161.000,00		17. KW 2020
78520000_7_12001216	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) Tiefbaumaßnahmen	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00		Baubeginn erst nach Rechtskraft des B-Planes möglich
78520000_7_12001306	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277) Tiefbaumaßnahmen	569.176,51	490.265,85	64.284,29	14.626,37	560.000,00	Gesamtmaßnahme noch nicht abgeschlossen	Endausbau Ingeborg-Bachmann-Straße und Erich-Kästner Straße fertiggestellt

Baumaßnahmen > 100.000 €

Stadt Meerbusch

Stand: 15.11.2019

Maßnahme	Bezeichnung	Summe bereitgestellt (=Fortg.Ansatz)	IST-Kontierung	Obligo	Summe verfügbar	vorauss. Verfügt am 31.12.19 (Spalte 4+5 inkl. Prognose)	Über-/Unterschreitung zum Ende der Maßnahme	vorauss. Fertigstellung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520000_7_12001605	Schützenstraße Restausbau Tiefbaumaßnahmen	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00		Baubeginn erst nach Fertigstellung privater Hochbauten möglich (Baubeginn 2020)
78521000_7_12001009	Sanierung von Radwegen Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	874.003,96	454.644,58	324.776,56	94.582,82	780.000,00		div. Baumaßnahmen Radweg Kalverdonksweg ist fertiggestellt
78530000_7_01005110	Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau Sonstige Baumaßnahmen	587.000,00	318.846,49	187.743,41	80.410,10	593.500,00	6.500,00	Dezember 19
78530000_7_01005114	KSP Eichendorffstr.Spielplatzkonzept2030 Sonstige Baumaßnahmen	130.000,00	12.690,30	74.542,70	42.767,00	87.233,00		Juli 20
78530000_7_12001008	Wartehallen II. Bauabschnitt Sonstige Baumaßnahmen	266.581,44	222.130,77	11.988,17	32.462,50	235.000,00	-31.581,44	Maßnahme ist fertiggestellt