

Anfrage stm-Maßnahmen BÜ Osterath

Gesamtmaßnahme BÜ-Osterath:

Nach Baustopp wegen abgesagter Sperrpause liefen die Planungen im September 2023 wieder an.

Aktuell	Vorabmaßnahmen stm Leitungsverlegung (siehe nachfolgend) Planungen Bahn AG und Straßen.NRW werden wieder aufgenommen. Kostenberechnung wird angepasst.
Sommer 2024	Wiederaufnahme Bauaktivitäten der Bahn AG im Bereich des zukünftigen Kreisverkehrs. Gleisbrücke wird hergestellt. Ggfs. vorab Bohrpfahlherstellung. Ggfs. Bahnsteigerhöhung im Bereich Bahnhof durch Station & Service Bahn AG.
2025	Baubeginn der Verkehrsflächen durch Straßen.NRW Bauzeit rund 3-4 Jahre Bauzeitenplan wird derzeit aktualisiert

Anfrage stm-Maßnahmen BÜ Osterath

Vorabmaßnahme stm an BÜ-Osterath:

- Verlegung von Versorgungsleitungen unter den Gleisen
Tiefbauarbeiten der Stadtwerke haben am 17.1.24 begonnen
- Umleitungsverkehr über die Strümper Str/ Winkler Weg
- Investitionssumme rund 1 Mio Euro
- Abschluss der Baumaßnahme in ca. drei Monaten

- Insgesamt werden 855 Meter Strom-, 256 Meter Gas- und 451 Meter Wasserleitungen neu verlegt als Vorabmaßnahme BÜ-Osterath.

Anfrage stm-Maßnahmen BÜ Osterath

