

An die
Damen und Herren
des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses

Informationsvorlage

zu TOP 3 der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses am 09.09.2010

2. Sachstandsbericht Konjunkturpaket II

Vorbemerkungen

Im Rahmen des Konjunkturpakets II hat der Bund den Ländern und Gemeinden 10 Milliarden Euro für bedeutsame Investitionen zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2009 und 2010 zusätzliche Investitionen in Höhe von insgesamt 2,844 Milliarden Euro. Von diesen 2,844 Milliarden Euro tragen das Land und die Kommunen insgesamt 711 Millionen Euro.

Meerbusch erhält insgesamt Mittel in Höhe von 3.918.425 €, davon entfallen

- 2.948.555 € auf den Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur und
- 969.870 € auf den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur.

Zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses am 11.03.2010 hatte die Verwaltung einen 1. Sachstandsbericht zur Umsetzung der vom Rat beschlossenen Maßnahmen abgegeben. Mit Bezug auf diesen Bericht ergibt sich aktuell folgender Stand:

Im Bereich der Bildungsinfrastruktur (2.948.555 €)

Nr.	Maßnahme Sachstand*	Ratsbeschluss		förderungs- fähige Ausga- ben = öffentl. Mittel KOPA II	davon bisher abgerufen
		am	über		
1.	Fenster-/Türsanierung, Meerbusch-Gymnasium <i>umfangreiche Restarbeiten</i>	26.03.2009	430.000 €	450.000 €	372.570 €
2.	Erneuerung Heizkessel, Meerbusch-Gymnasium <i>abgeschlossen</i>	26.03.2009	260.000 €	417.000 €	300.843 €

* Sachstand „abgeschlossen“ = Die Maßnahme ist fertig gestellt, die Beendigungsanzeige an die Bezirksregierung steht noch aus.
Sachstand „BEENDET“ = Die Maßnahme ist fertig gestellt, die Beendigungsanzeige ist von der Bezirksregierung bestätigt.

Nr.	Maßnahme Sachstand	Ratsbeschluss		förderungs- fähige Ausga- ben = öffentl. Mittel KOPA II	davon bisher abgerufen
3.	Erneuerung Heizkessel, Adam-Riese-Schule <i>in Arbeit</i>	26.03.2009	220.000 €	303.000 €	5.633 €
4.	Erneuerung von Fensteranlagen, Adam-Riese- Schule <i>BEENDET</i>	26.03.2009	225.000 €	169.839 €	169.839 €
5.	Erneuerung Glasbausteine, Mataré-Gymnasium <i>abgeschlossen</i>	26.03.2009	150.000 €	66.000 €	53.185 €
6.	Austausch Fensteranlagen, Mataré-Gymnasium <i>BEENDET</i>	26.03.2009	350.000 €	382.218 €	382.218 €
7.	Erneuerung Fensteranlagen, Maria-Montessori- Gesamtschule <i>abgeschlossen</i>	26.03.2009	110.000 €	225.000 €	176.465 €
8.	Kindergarten Mullewapp <i>wird (vorbehaltlich Beschluss) nicht mit KOPA II durchgeführt</i>	25.06.2009	90.000 €	0 €	0 €
9.	ev. Kirchengemeinde Lank KiTa Schulstraße	24.09.2009	49.500 €	0 €	0 €
10.	Erneuerung der Pausentoiletten, Meerbusch- Gymnasium *	24.09.2009	130.000 €	130.000 €	0 €
11.	Erneuerung WC-Anlage, Realschule Osterath *	24.09.2009	110.000 €	110.000 €	0 €
12.	Erneuerung der Pausentoiletten, Brüder Grimm- Schule <i>wird (vorbehaltlich Beschluss) nicht mit KOPA II durchgeführt</i>	24.09.2009	80.000 €	0 €	0 €
13.	Erneuerung Toiletten u. Duschräume, Mataré- Gymnasium *	24.09.2009	150.000 €	150.000 €	0 €
14.	Erneuerung Toiletten u. Duschräume, Turnhalle Erwin-Heerich-Schule Bovert <i>wird (vorbehaltlich Beschluss) nicht mit KOPA II durchgeführt</i>	24.09.2009	90.000 €	0 €	0 €
15.	Erneuerung Toiletten u. Duschräume, Turnhalle Theodor-Fliedner-Schule <i>wird (vorbehaltlich Beschluss) nicht mit KOPA II durchgeführt</i>	24.09.2009	90.000 €	0 €	0 €
16.	Fenstersanierung der denkmalgeschützten Fassa- de, Volkshochschule <i>in Arbeit</i>	24.09.2009	120.000 €	120.000 €	0 €
			2.654.500 €	2.523.057 €	1.460.753 €

Die Abweichungen zwischen den vom Rat beschlossenen und den förderungsfähigen Ausgaben sind darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses nur Kostenschätzungen vorgelegt werden konnten, die zwischenzeitlich aufgrund durchgeführter Ausschreibungen/Maßnahmen aktualisiert werden mussten.

* wird z.Zt. überplant gem. BV zu TOP 3 der heutigen Sitzung

Im Bereich der Infrastruktur (969.870 €)

Nr.	Maßnahme Sachstand	Ratsbeschluss		förderungs- fähige Ausga- ben = öffentl. Mittel KOPA II	davon bisher abgerufen
		am	über		
1.	Aufzug Wittenberger Straße <i>abgeschlossen</i>	25.06.2009	55.000 €	55.000 €	39.750 €
2.	Aufzug Standesamt <i>abgeschlossen</i>	25.06.2009	75.000 €	75.000 €	47.158 €
3.	Aufzug Dr.-Franz-Schütz-Platz <i>Auftrag ist erteilt</i>	25.06.2009	80.000 €	80.000 €	0 €
4.	Wirtschaftswegebau <i>BEENDET</i>	25.06.2009	300.000 €	229.710 €	229.710 €
5.	Reservierung Breitband <i>Das Verfahren wird mit der Entscheidung des Ausschusses abgeschlossen</i>	24.09.2009	300.000 €	300.000 €	0 €
6.	Reservierung Straßenbeleuchtung <i>Ausschreibung wird vorbereitet</i>	24.09.2009	100.000 €	100.000 €	0 €
7.	TuS Bösinghoven, Pflasterung Georg-Buscher- Weg <i>BEENDET</i>	24.09.2009	54.250 €	48.086 €	48.086 €
			964.250 €	887.796 €	364.704 €

Dieter Spindler