

Baumaßnahmen mit einem Ansatz von 100.000 € und höher

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Summe bereitgestellt (=Fortg.Ansatz)	IST-Kontierung	Vor-merkungen	Summe verfügbar	vorauss. verfügt am 31.12.17 (Spalte 4 + 5 inkl. Prognose)	Über-/Unter-schreitung zum Ende der Maßnahme	vorauss. Fertigstellung
78510000_7_01012045	Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung Hochbaumaßnahmen	205.000,00	90.059,95	38.000,00	76.940,05	100.000,00		30.04.2018
78510000_7_01012083	Sanierung Hallenbad Hochbaumaßnahmen	4.844.800,00	3.761.854,17	928.785,00	154.160,83	4.844.800,00	0,00	31.12.2017
78510000_7_01012092	Kita Knirpsmühle Neubau Hochbaumaßnahmen	854.300,00	733.938,04	51.768,00	68.593,96	854.300,00	0,00	31.12.2017
78510000_7_01012095	Erweiterung Gerätehaus Büderich Hochbaumaßnahmen	938.100,00	222.381,69	570.257,00	145.461,31	785.800,00		30.06.2018
78510000_7_01012096	Flüchtlingsunterkünfte Hochbaumaßnahmen	781.108,00	711.238,08	58.039,78	11.830,14	769.277,86	-11.830,14	30.05.2017
78510000_7_01012097	Umbau Gerätehaus Lank Hochbaumaßnahmen	315.000,00	0,00	26.468,00	288.532,00	26.000,00		31.12.2018
78510000_7_01012099	Umbau Erwin-Heerich-Schule Hochbaumaßnahmen	1.019.200,00	87.689,30	793.776,00	137.734,70	901.500,00		30.08.2018
78510000_7_01012100	Generalsan./Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz Hochbaumaßnahmen	1.334.700,00	1.036.852,42	2.261,00	295.586,58	1.334.700,00	0,00	31.12.2017
78510000_7_01012110	Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium Hochbaumaßnahmen	1.620.000,00	54.159,90	1.499.448,00	66.392,10	1.619.000,00		31.12.2018
78520000_7_09001001	Am Strümper Busch (Planungskosten) Tiefbaumaßnahmen	158.450,60	33.463,24	124.768,51	218,85	158.231,75		30.09.2018
78520000_7_11002008	Instandsetzungen Stadtentwässerung Tiefbaumaßnahmen	1.101.195,26	209.530,59	686.280,90	205.383,77	895.811,49		30.06.2018
78520000_7_11002102	Am Fronhof(Alter Kirchw.bis Dorfstr.)ABK Tiefbaumaßnahmen	267.073,62	189.482,89	73.960,01	3.630,72	263.442,90	-3.630,72	30.11.2017
78520000_7_11002121	Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg) Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	11.709,60	0,00	88.290,40	11.709,60		30.05.2019
78520000_7_11002125	Alt.Kirchw.(Mauritiusstr.-Am Fronhof)ABK Tiefbaumaßnahmen	435.000,00	295.454,85	139.545,15	0,00	435.000,00	0,00	30.11.2017
78520000_7_11002127	Böhlersiedl.ABK(Farnacker,Niederstift) Tiefbaumaßnahmen	557.178,01	541.628,01	15.550,00	0,00	557.178,01		30.05.2018
78520000_7_11002149	Sanierung Am Hövel ABK Tiefbaumaßnahmen	134.205,42	103.501,18	26.927,52	3.776,72	130.428,70		30.04.2018
78520000_7_11002231	Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK Tiefbaumaßnahmen	192.503,06	1.974,73	190.020,90	507,43	191.995,63		30.04.2018
78520000_7_11002310	Sanierung Am Kapellengraben ABK Tiefbaumaßnahmen	168.000,00	3.506,45	160.000,00	4.493,55	163.506,45	-4.493,55	31.12.2017
78520000_7_11002317	Sanierung Brucknerstraße ABK Tiefbaumaßnahmen	488.563,83	397.551,56	65.428,37	25.583,90	462.979,93		31.01.2018
78520000_7_11002901	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken Tiefbaumaßnahmen	387.375,02	192.789,78	184.914,64	9.670,60	377.704,42		30.06.2018
78520000_7_11002912	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK Tiefbaumaßnahmen	263.871,03	1.681,47	9.000,00	253.189,56	10.681,47		31.12.2018
78520000_7_12001031	Straßenbeleuchtung (allgemein) Tiefbaumaßnahmen	398.053,83	34.966,07	359.585,59	3.502,17	394.551,66		31.03.2018
78520000_7_12001106	R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271) Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		30.06.2018
78520000_7_12001110	Am Pützhof Tiefbaumaßnahmen	169.821,62	50.376,21	0,00	119.445,41	50.376,21		31.12.2020
78520000_7_12001132	Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss- Tiefbaumaßnahmen	941.454,75	801.966,51	138.225,83	1.262,41	940.192,34		30.04.2018
78520000_7_12001214	P + R Anlage Ostara Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00		31.12.2021
78520000_7_12001306	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277) Tiefbaumaßnahmen	182.140,61	9.175,90	170.401,67	2.563,04	179.577,57		30.04.2018
78521000_7_12001424	Grundsanierung Kemper Allee Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	602.743,54	215.643,18	165.938,95	221.161,41	381.582,13	-221.161,41	31.10.2017
78530000_7_12001008	Wartehallen II. Bauabschnitt Sonstige Baumaßnahmen	272.000,00	13.100,78	258.056,04	843,18	271.156,82		31.12.2018