

Bereich	Bezeichnung Projekt	Plan 2019	Plan 2020	Maßnahme noch nicht begonnen						Bemerkung
				in Vorbereitung	in Ausschreibungsphase	Maßnahme im Bau	Maßnahme fertiggestellt	Voraussichtliche Fertigstellung		
<b>SIM</b>	<b>Produkt 010 111 140 Technisches Gebäudemanagement</b>									
SIM	Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung	60.000,00	157.000,00		X					
SIM	Generalsanierung Rathaus Büderich	690.000,00	959.000,00				X		Jun 2020	wir gemäß aktuellem Zeitplan fertig gestellt
SIM	Eingangsbereich Am Wasserturm	100.000,00			X	X			Dez 2020	wegen fehlender Angebote, bzw. nicht Übernahme der Aufträge bei günstig Bietenden verzögerter Baubeginn
SIM	Mauritiuschule	200.000,00		X						keine Fördermittel erhalten; 200.000 € als Deckung üpl für Neubau Kita Laacher Weg
SIM	Neubau Kita Büderich, Lortzingstraße	1.500.000,00		X						wird nicht ausgeführt, Erbbaurechtsverhandlungen nicht zustande gekommen
SIM	Fassadensanierung Gesamtschule	400.000,00		X						keine Fördermittel erhalten; 550.000 € als Deckung üpl für Neubau Kita Laacher Weg
SIM	Neubau Kita Büderich Laacher Weg	950.000,00	2.850.000,00			X	X		Jul 2020	Die Maßnahme ist im Zeitplan.
SIM	Brüder-Grimm-Schule: Bodenbelagsanierung	50.000,00					X			
SIM	Brüder-Grimm-Schule: Errichtung 2 Differenzierungsräumen	60.000,00					X			
SIM	Martinusschule: Bodenbelagsanierung	60.000,00					X			
SIM	Martinusschule: Instandsetzung Außenfassade	65.000,00					X			
SIM	alte TH Realschule: Erneuerung Dusch- u. Umkleideanlage	134.000,00				X			Jul 2020	muss neu ausgeschrieben werden, teilw. keine Angebote, wegen mangelnder Angebotseingänge konnte die Maßnahme noch nicht begonnen werden.
SIM	SMG: Erneuerung Bodenbelag im Pädagogischen Zentrum	384.000,00					X			
SIM	Nikolaus-Schule: Bodenbelagsanierung	63.000,00					X			
SIM	Kanalsanierung städt. Liegenschaften	430.900,00					X			
SIM	Planung Neubau Feuer- und Rettungswache	30.000,00	200.000,00	X						z.Zt. noch Vorbereitung grundsätzlicher Entscheidungen
SIM	Sonnenschutzanlagen OGS		90.000,00		X					Maßnahme wurde 2019 weitestgehend fertig gestellt, in 2020 noch Restarbeiten
SIM	Fassadensanierung Gesamtschule		400.000,00	X						in 2019 keine Fördermittel erhalten; EU-weite Ausschreibung der Planerleistungen vorgesehen
SIM	Planungskosten Sozialwohnungen und Ü-Heime		2.000.000,00	X						Zur Zeitstandortsuche
SIM	Neuordnung und Erweiterung Adam-Riese-Schule		400.000,00		X					
SIM	Neubau Bürgerhaus Osterath		100.000,00	X						noch keine politische Entscheidung
SIM	Archiv am Erwin-Heerich-Haus		900.000,00		X					
SIM	Tribühne Sporthalle Matare´		50.000,00		X					
SIM	Neubau Kita Weißenberger Weg		2.730.000,00		X					

Bereich	Bezeichnung Projekt	Plan 2019	Plan 2020	Maßnahmenfortschritt						Bemerkung
				Maßnahme noch nicht begonnen	in Vorbereitung	in Ausschreibungsphase	Maßnahme im Bau	Maßnahme fertiggestellt	Voraussichtliche Fertigstellung	
<b>SB 11</b>	<b>Produkt 010 111 080 (Serviceleistungen Baubetriebshof)</b>									
SB 11	Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen	60.300,00	48.400,00	X				X	Jan.-Dez. 2020	2019: Die Beschaffung der Maschinen und Fahrzeuge ist fast abgeschlossen. 2020: Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.
SB 11	Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb	485.000,00	0,00			X			2020	Der Auftrag ist erteilt.
SB 11	Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet	119.200,00	112.200,00	X	X	X	X	X	Jan.-Dez. 2020	Der Austausch der Spielgeräte ist teilweise abgeschlossen bzw. noch in der Umsetzung.
SB 11	Kindergärten im Stadtgebiet - Außenanlagen	36.000,00	53.500,00	X				X	Jan.-Dez. 2020	Der Austausch der Spielgeräte ist teilweise abgeschlossen bzw. noch in der Umsetzung.
SB 11	Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen	67.000,00	24.000,00	X	X	X	X	X	Jan.-Dez. 2020	Der Austausch der Spielgeräte ist teilweise abgeschlossen bzw. noch in der Umsetzung.
SB 11	Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau	587.000,00	0,00					X	Jul 2020	Die Baumaßnahme ist bis auf kleine Restarbeiten abgeschlossen.
SB 11	KSP Eichendorffstr. Spielplatzkonzept 2030	130.000,00	0,00				X		Apr 2020	Die Beauftragung ist erfolgt und die Spielgeräte werden derzeit hergestellt. Der Einbau ist für April 2020 geplant.
SB 11	Bewegungsparks	90.000,00	0,00	X			X	X	Dez 2020	Ein Bewegungspark ist fertiggestellt. Der zweite Bewegungspark befindet sich in der Umsetzung.
SB 11	Umstellung Flutlichtanlage T. Mostertz-Sportanlage	50.000,00	75.000,00	X					Dez 2020	Mit dem Bau des dritten wurde noch nicht begonnen. Neuanmeldung für den Haushalt 2020 auf Grundlage eines Lichtgutachtens.
SB 11	Skateranlage	400.000,00	400.000,00	X						Die Finanzierung der Maßnahme ist zur Zeit noch nicht gesichert.
SB 11	Leichtathletikanlage Krähenacker	0,00	600.000,00	X					Anfang 2021	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.
SB 11	Radabstellanlagen an Schulen und Kitas	100.000,00	100.000,00	X			X		Jan.-Dez. 2020	Die Anlage an der Maria-Montessori-Schule ist im Bau. Weitere Anlagen sind in Planung.
SB 11	Mataré-Gymnasium, Verlegung der Basketball-Anlage	0,00	165.000,00	X					Dez 2020	
	<b>Produkt 130 551 010 (Unterhaltung von Grün- und Forstflächen)</b>									
SB 11	Ausgleichsmaßnahmen K9n	0,00	68.000,00	X						Ausführung nach Rechtskraft B-Plan
SB 11	Sanierung Parkwege Hallenbadpark	60.000,00	0,00	X						Die Maßnahme wurde zurückgestellt, da zunächst ein planerisches Konzept für das gesamte Umfeld erstellt werden soll.
SB 11	Neubau kleine Brücke Latumer See	0,00	80.000,00	X					Dez 2020	
SB 11	Neugestaltung Umfeld Fähranleger Langst-Kierst	0,00	50.000,00		X				Okt 2020	
SB 11	Naherholungskonzept Schmitz-See	0,00	50.000,00	X						Es müssen zunächst Gespräche mit dem Eigentümer geführt werden.

Bereich	Bezeichnung Projekt	Plan 2019	Plan 2020	Maßnahmenfortschritt						Bemerkung
				Maßnahme noch nicht begonnen	in Vorbereitung	in Ausschreibungsphase	Maßnahme im Bau	Maßnahme fertiggestellt	Voraussichtliche Fertigstellung	
<b>FB 5</b>	<b>Produkt 110 538 010 (Stadtentwässerung)</b>									
FB 5	Stadtentwässerung (allgemein)	80.000,00	80.000,00	X		X	X	X	Jan.-Dez. 2020	Diverse Baumaßnahmen Maßnahmen 2020
FB 5	Stichkanäle und Druckleitungen	200.000,00	200.000,00	X			X	X	Jan.-Dez. 2020	Diverse Baumaßnahmen Maßnahme 2020
FB 5	Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	X	X		X	X	Jan.-Dez. 2020	Diverse Baumaßnahmen Maßnahme 2020
FB 5	Instandsetzungen Stadtentwässerung	500.000,00	900.000,00	X		X	X	X	Jan.-Dez. 2020	Diverse Baumaßnahmen Maßnahme 2020
FB 5	Moerser Straße (Florastr. - Am Pützhof) ABK	67.100,00	50.000,00				X		Ende 2022	Abhängig von den privaten Hochbauten
FB 5	Büdericher Allee (Moerser Str. - Brühler Weg)	300.000,00	374.600,00				X		Okt 2020	
FB 5	Erschl. Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK	50.000,00	50.000,00	X					2024	Wasserrechtliche Genehmigung steht noch aus. Neuveranschlagung in 2020
FB 5	Kanalsanierung Hülsenbuschweg ABK	100.000,00	0,00					X		
FB 5	Kanalsanierung Lortzingstraße/Wichernweg	0,00	100.000,00	X					Dez 2020	Neue Maßnahme 2020
FB 5	Kanalsanierung Nordstraße	0,00	100.000,00	X					Dez 2020	Neue Maßnahme 2020
FB 5	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) ABK	50.000,00	50.000,00	X					2024	Baubeginn erst nach Rechtskraft des B-Planes möglich
FB 5	Verbindung Anschluss Auf dem Kamp/Neuer Weg ABK	10.000,00	140.000,00			X			Jun 2020	
FB 5	Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK	100.000,00	0,00		X					
FB 5	Sanierung Boverth ABK	60.000,00	60.000,00		X				Jun 2020	
FB 5	Sanierung Giesenender Kirchweg (Schwertgesweg - Willicher Straße) ABK	0,00	100.000,00	X					Jun 2020	Neue Maßnahme 2020
FB 5	Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK	50.000,00	0,00					X		
FB 5	Kanalbau Bahnhofsweg	290.000,00	0,00					X		
FB 5	Druckleitung RÜB Am Oberbach - Kläranlage	400.000,00	100.000,00		X				Dez 2021	
FB 5	Regenwasser-Auslass Bösinghovener Str. ABK	50.000,00	75.000,00		X				2023	
FB 5	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK	200.000,00	200.000,00		X				Dez 2023	
FB 5	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	100.000,00	100.000,00	X	X		X	X	Jan.-Dez.	Diverse Baumaßnahmen 2019 Maßnahmen größtenteils im Bau bzw. fertiggestellt 2020 noch nicht begonnen
FB 5	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK	200.000,00	0,00				X		Dez 2020	
FB 5	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke	50.000,00	100.000,00		X				2020 - 2024	Maßnahme betrifft alle Sonderbauwerke und erstreckt sich über mehrere Jahre
FB 5	Sanierung PS Bergfeld Strümp	100.000,00	100.000,00		X				ca. 2023	
FB 5	Sanierung Pumpstation Nierst	0,00	100.000,00	X					Jul 2021	Neue Maßnahme 2020 noch nicht begonnen

Bereich	Bezeichnung Projekt	Plan 2019	Plan 2020	Maßnahmenfortschritt						Bemerkung
				Maßnahme noch nicht begonnen	in Vorbereitung	in Ausschreibungsphase	Maßnahme im Bau	Maßnahme fertiggestellt	Voraussichtliche Fertigstellung	
<b>FB 5</b>	<b>Produkt 120 541 010 (Straßen, Wege, Plätze)</b>									
FB 5	Versch. Investive Maßnahmen von untergeordnete Bedeutung ohne konkreten Maßnahmebezug	30.000,00	50.000,00	X	X		X	X		Diversere kleinere Maßnahmen 2019 Stichweg Necklenbroicher Straße und Leitplanken A 44 Neue Maßnahme 2020 noch nicht begonnen
FB 5	Wartehallenflächen II. Bauabschnitt	100.000,00	0,00					X		
FB 5	Sanierung von Radwegen	300.000,00	300.000,00	X	X	X	X	X		2019 Radweg Kalverdonkweg und Radweg entlang des Böhlerwerkes fertiggestellt 2019 Fahrradstraße In der Meer und Schutzstreifen Gonellastraße fertiggestellt Neue Maßnahme 2020 noch nicht begonnen
FB 5	Ruth-Niehaus-Straße / Unter der Mühle (B-Plan.271)	200.000,00	0,00					X		
FB 5	Moerser Straße / Am Pützhof (ehem. Bauhofgelände)	10.000,00	350.000,00				X		Dez 2020	Straßenendausbau erst nach Fertigstellung Privater Hochbauten möglich
FB 5	Lettweg	200.000,00	250.000,00				X		Apr 2020	
FB 5	Verlängerung der Böhlerstraße -Investitionszuschuss-	300.000,00	0,00					X		Es stehen noch Restzahlungen an Stadt Düsseldorf aus
FB 5	Auf der Gasse (B-Plan 239)	100.000,00	50.000,00	X					2026	Wasserrechtliche Genehmigung steht noch aus. Neuveranschlagung im Haushalt 2020
FB 5	Erneuerung Stützmauer Anton-Holtz-Straße	50.000,00	0,00			X			Nov 2020	Verzögerung wegen Personalausfall
FB 5	Erschließungsweg Düsseldorfer Straße	50.000,00	50.000,00		X				2022	Weitere Planung abhängig von Straßen NRW, daher Verschiebung in 2021/2022
FB 5	Umbau Kreuzung Böhlerstraße/Willstätter Straße	0,00	50.000,00		X					Neue Maßnahme 2020 Planungsbeginn abhängig vom Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Düsseldorf
FB 5	Deckensanierung Fahrbahn Hohegrabenweg (Im Bachgrund - Kanzlei)	0,00	85.000,00		X				Okt 2020	Neue Maßnahme 2020
FB 5	Insterburger Straße	10.000,00	70.000,00				X		Apr 2020	
FB 5	Unterführung Osterath Bhf (B-Pl.251)	300.000,00	100.000,00				X		2025	Deutsche Bahn bereitet derzeit Ausschreibung vor
FB 5	P + R Anlage Ostara (Grunderwerb)	250.000,00	0,00				X		Mai 2020	Grunderwerb P&R Fläche in Bearbeitung
FB 5	P + R Anlage Ostara (Baukosten)	25.000,00	100.000,00		X				Dez 2021	Baubeginn abhängig vom Abschluss des Grunderwerbs sowie nach Vorlage des Zuwendungsbescheides möglich
FB 5	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)	105.000,00	50.000,00	X					2026	Baubeginn erst nach Rechtskraft des B-Planes möglich
FB 5	Lärmschutzwand A 57 (B-Plangebiet 281)	0,00	100.000,00	X					2021	Neue Maßnahme 2020
FB 5	Rudolf-Lensing-Ring (Kurvenbereich)	55.000,00	0,00				X		Jul 2020	Baubeginn war erst nach Fertigstellung Privater Hochbauten möglich
FB 5	Umbau Einmündung Meyersweg/Mollsfeld	0,00	60.000,00	X					2021	Neue Maßnahme 2020
FB 5	Erschl. Am Strümper Busch (B-Plangebiet 276 + 277)	300.000,00	100.000,00		X		X	X		Diverse Bauabschnitte 2019 Straßenendausbau Ingeborg-Bachmann-Str. u. Erich-Kästner Str. fertiggestellt 2020 Straßenendausbau Gerhart-Hauptmann-Straße und Berta-Benz-Straße in Abhängigkeit der Fertigstellung Privater Hochbauten
FB 5	Umbau Kreisverkehr Uerdinger Straße/ Robert-Bosch-Straße (inkl. Blitzeranlage)	0,00	80.000,00		X				Dez 2020	Neue Maßnahme 2020
FB 5	Schützenstraße Restausbau	126.000,00	126.000,00		X				Dez 2020	zeitliche Verschiebung der Maßnahme Baubeginn erst nach Fertigstellung Privater Hochbauten möglich

Bereich	Bezeichnung Projekt	Plan 2019	Plan 2020	Maßnahmenfortschritt						Bemerkung
				Maßnahme noch nicht begonnen	in Vorbereitung	in Ausschreibungsphase	Maßnahme im Bau	Maßnahme fertiggestellt	Voraussichtliche Fertigstellung	
<b>FB 5</b>	<b>Produkt 120 541 020 (Straßenbeleuchtung)</b>									
FB 5	Straßenbeleuchtung (allgemein)	140.000,00	160.000,00	X	X		X	X	Jan.-Dez. 2020	Diverse Maßnahmen 2019 Maßnahmen im wesentlichen fertiggestellt Neue Maßnahmen 2020 noch nicht begonnen
FB 5	Straßenbeleuchtung Moerser Straße/Am Pützhof (ehem. Bauhofgelände)	20.000,00	50.000,00		X		X		Dez 2020	Abhängig von der Fertigstellung der Hochbauten
FB 5	Poststraße (Beleuchtung)	62.000,00	0,00					X		
FB 5	Radweg am Böhlerwerk (Beleuchtung)	0,00	0,00				X		Apr 2020	68.000 € Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019
FB 5	Unterführung Bhf. Osterath (Beleuchtung)	50.000,00	100.000,00				X		2025	
FB 5	P&R Anlage Ostara (Beleuchtung)	0,00	50.000,00	X					2025	Neue Maßnahme 2020 (Baubeginn erst nach Rechtskraft Haushalt 2020) Maßnahme abhängig vom Bau der P&R Anlage
FB 5	Buschstraße (Beleuchtung)	90.000,00	0,00				X		Aug 2020	
FB 5	Schürkesweg (Beleuchtung)	60.000,00	0,00					X		
<b>FB 5</b>	<b>Produkt 130 555 010 (Wirtschaftswege)</b>									
FB 5	Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg (Der Lohweg - Nierster Straße)	0,00	80.000,00	X					Juli 2020	Neue Maßnahme 2020 - Sperrvermerk -, Verzögerung wegen Personalausfall
FB 5	Sanierung Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg	80.000,00	0,00					X		
FB 5	Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand	90.000,00	0,00			X			Juli 2020	Verzögerung wegen Personalausfall