

Risikocheckliste für Objekt-Nr.: 0.155

1 Daten zum Objekt

Gemeinde	Stadt Meerbusch	
Name	Verwaltung "Erwin-Heerich-Haus"	
Objektyp	Gebäude	
Adresse	Neusser Feldweg 4, Osterath	
(Amtl. Haus-) Koordinate	32335107	5682194

2 Betroffenheit des Objekts

Starkregenszenario	Wasserstand in m	Fließgeschwindigkeit
1	n. berechnet	n. berechnet
2	1,3	0,1
3	1,3	0,1

Hochwassergefahrenkarte	Wasserstand in m	Fließgeschwindigkeit
HQ häufig	-	-
HQ 100	-	-
HQ extrem	-	-

3 Betroffenheit bei ablaufendem Hochwasser?

Datum Hochwasserereignis	Beschreibung der Betroffenheit und Schäden
-	

4 Beschreibung des Risikos für und auf Grund des Objektes:

Art des Risikos	Kurze Beschreibung
Risiko für Personen im Objekt	Büroräume im Untergeschoss, Fluchtwege + Fenster vorhanden (Notausstiege)
Risiko für hohe Sachwerte (Ausstattung)	Heizungskeller Serverraum
Risiko für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	-
Risiko durch Funktionsausfall (z.B. Versorger Strom, Gas, Wasser)	Heizung + EDV + Stromversorgung
Risiko ausgehend vom Objekt (z.B. wassergefährdende Stoffe)	keine → Gasheizung keine Putzmittel (Obergeschoss)

5 Wassereintritt ins Gebäude

Wassereintritt ins Gebäude	Kurze Beschreibung
Kellerfenster (UG)	siehe Lageplan
Türen (EG)	siehe Lageplan
Erdgeschossfußbodenhöhe in m+NN	½ Hochgeschoss
Rückstausicherung gegen Wassereintritt aus dem Kanalnetz vorhanden?	keine Rückstausicherung
Sind (nicht abgedichtete) Rohrdurchlässe bekannt?	
Sonstiges	Risiko SR eher gering

6 Hochwassergefährdete Personen und Ausstattung (Erläuterung siehe ggf. Beiblatt)

Hochwassergefährdete Personen und Ausstattung	Stockwerk	Gefährdungspotential (Was kann passieren?)	HW-Schutz vorhanden? (Kurze Beschreibung)
Gefährdete Personen	UG	Flutung, Kurzschlüsse	Lastenaufzug mit Schott abgedichtet
Gefährdete Personen	EG	/	nicht erforderlich
Heizung (Art)		Gas (siehe Plan)	
Elektroinstallationen		siehe Plan, Strom, PV	
EDV-Zentrale u.Ä.		im Keller (siehe Plan)	
Sonstige Schadenspotentiale/gefährdete Ausstattung:		EDV-Lager Archiv/Stadtarchiv Hauptunterlagen ab 1. OG (im Keller nur Lager)	

7 Gibt es an/in dem Objekt HW-Schutzmaßnahmen? (Erläuterungen siehe ggf. Beiblatt)

Art des Schutzes	Zuständigkeit Planung	Zuständigkeit Ausführung	Schutz ab welchem Szenario?
Objektspezifischer Einsatzplan/ Gefahrenabwehrplan	Fluchtpläne + Brandschutzkonzept externe Büros, Service Immobilien		
Mobiler Schutz			
Feste Schutzanlage			
Räumung/ Evakuierungsplanung			
Ist die HW-Gefahr in Feuerwehrlaufkarten enthalten?			

Sonstig Bemerkungen:

Maßnahmenvorschläge:

Themen für Maßnahmenvorschläge können sein:

- Objektsspezifischer Einsatzplan/Gefahrenabwehrplan und Räumung/Evakuierungsplanung
- Objektschutz wie feste Kellerfenster, druckdichte Türen, Kanalrückstausicherung, Abdichtungen und Mauern auch in Objektnähe
- Sicherung des Inventars wie Sicherung der Heizung/Öltanks, Sicherung der Elektroinstallationen
- Mobile Schutzmaßnahmen
- Hochwasserangepasste Baumaterialien
- Änderung der Nutzung
- Sonstiges

Anzugeben ist:

Wer ist Zuständig für die Planung

Wer ist Zuständig für die Ausführung

Ab welchem Szenario

z. B. Dach vor Rampe

Kantensteine vor Lichtschächte

Beiblatt zu Nr. 7: Gibt es an/in dem Objekt HW-Schutzmaßnahmen?

