Informationsvorlage -öffentlich-	Drucksache: SFI/084/2012
Gremium	Sitzungstermin
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	09.02.2012

3. Sachstandsbericht Konjunkturpaket II

Vorbemerkungen

Im Rahmen des Konjunkturpakets II hat der Bund den Ländern und Gemeinden 10 Milliarden Euro für bedeutsame Investitionen zur Verfügung gestellt. Dies ermöglichte in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2009 und 2010 zusätzliche Investitionen in Höhe von insgesamt 2,844 Milliarden Euro. Von diesen 2,844 Milliarden Euro trugen das Land und die Kommunen insgesamt 711 Millionen Euro.

Der Stadt Meerbusch standen insgesamt Mittel in Höhe von 3.918.425 € zur Verfügung, davon entfielen

- 2.948.555 € auf den Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur und
- 969.870 € auf den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur.

Zu den Sitzungen des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses am 11.03.2010 und 09.09.2010 hatte die Verwaltung jeweils einen Sachstandsbericht zur Umsetzung der vom Rat beschlossenen Maßnahmen abgegeben. Da nunmehr alle Maßnahmen entsprechend den rechtlichen Vorgaben bis zum 31.12.2011 fertig gestellt sind und dies der Bezirksregierung Düsseldorf angezeigt wurde, ergibt sich abschließend folgender Stand:

Im Bereich der Bildungsinfrastruktur (2.948.555 €)

Nr.	Maßnahme	Ratsbeschluss		förderungs-fähige Ausgaben = öffentl. Mittel KOPA II	davon abgerufen
		am	über		
1.	Fenster-/Türsanierung, Meerbusch-Gymnasium	26.03.2009	430.000 €	476.439 €	476.439 €
2.	Erneuerung Heizkessel, Meerbusch-Gymnasium	26.03.2009	260.000 €	394.365 €	394.365 €
3.	Erneuerung Heizkessel, Adam-Riese-Schule	26.03.2009	220.000 €	267.614 €	267.614 €
4.	Erneuerung von Fensteranlagen, Adam-Riese-Schule	26.03.2009	225.000 €	169.839 €	169.839 €

5.	Erneuerung Glasbausteine, Mataré-Gymnasium	26.03.2009	150.000 €	55.926 €	55.926 €
Nr.	**Maßnahme**	**Ratsbeschluss**		**förderungs-fähige Ausgaben = öffentl. Mittel KOPA II**	**davon abgerufen**
6.	Austausch Fensteranlagen, Mataré-Gymnasium	26.03.2009	350.000 €	382.218 €	382.218 €
7.	Erneuerung Fensteranlagen, Maria-Montessori-Gesamtschule	26.03.2009	110.000 €	230.233 €	230.233 €
8.	Kindergarten Mullewapp *wurde nicht mit KOPA II durchgeführt*	25.06.2009	90.000 €	0 €	0 €
9.	ev. Kirchengemeinde Lank KiTa Schulstraße	24.09.2009	49.500 €	0 €	0 €
10.	Erneuerung der Pausentoiletten, Meerbusch-Gymnasium	24.09.2009	130.000 €	354.041 €	354.041 €
11.	Erneuerung WC-Anlage, Realschule Osterath	24.09.2009	110.000 €	231.105 €	231.105 €
12.	Erneuerung der Pausentoiletten, Brüder Grimm-Schule *wurde nicht mit KOPA II durchgeführt*	24.09.2009	80.000 €	0 €	0 €
13.	Erneuerung Toiletten u. Duschräume, Mataré-Gymnasium	24.09.2009	150.000 €	298.787 €	298.787 €
14.	Erneuerung Toiletten u. Duschräume, Turnhalle Erwin-Heerich-Schule Bovert *wurde nicht mit KOPA II durchgeführt*	24.09.2009	90.000 €	0 €	0 €
15.	Erneuerung Toiletten u. Duschräume, Turnhalle Theodor-Fliedner-Schule *wurde nicht mit KOPA II durchgeführt*	24.09.2009	90.000 €	0 €	0 €
16.	Fenstersanierung der denkmalgeschützten Fassade, Volkshochschule	24.09.2009	120.000 €	71.105 €	71.105 €
				2.931.672 €	**2.931.672 €**

Von den zur Verfügung stehenden Mitteln i.H.v. 2.948.555 € wurden somit 99,43 % abgerufen.

Die Abweichungen zwischen den vom Rat beschlossenen und den förderungsfähigen Ausgaben sind darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses nur Kostenschätzungen vorgelegt werden konnten, die später aufgrund der Ausschreibungsergebnisse und durchgeführten Maßnahmen angepasst werden mussten.

Im Bereich der Infrastruktur (969.870 €)

Nr.	Maßnahme	Ratsbeschluss		förderungs-fähige Ausgaben = öffentl. Mittel KOPA II	davon abgerufen
		am	über		
1.	Aufzug Wittenberger Straße	25.06.2009	55.000 €	39.991 €	39.991 €
2.	Aufzug Standesamt	25.06.2009	75.000 €	52.249 €	52.249 €
3.	Aufzug Dr.-Franz-Schütz-Platz	25.06.2009	80.000 €	59.865 €	59.865 €
4.	Wirtschaftswegebau	25.06.2009	300.000 €	229.710 €	229.710 €
5.	Breitbandversorgung	24.09.2009	367.050 €	367.050 €	367.050 €
6.	Straßenbeleuchtung	24.09.2009	100.000 €	136.034 €	136.034 €
7.	TuS Bösinghoven, Pflasterung Georg-Buscher-Weg	24.09.2009	54.250 €	48.086 €	48.086 €
				932.985 €	**932.985 €**

Von den zur Verfügung stehenden Mitteln i.H.v. 969.870 € wurden somit 96,2 % abgerufen.

Ergebnis

- Gesamtzuwendung aus Konjunkturpaket II 3.918.425 €
- davon abgerufen 3.864.657 €
- das entspricht 98,63 %

- nicht in Anspruch genommen 53.767 €
- das entspricht 1,37 %

gez.

Dieter Spindler
Bürgermeister