Baumaßnahmen > 100.000 €
Stand: 15.11.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Summe bereitgestellt (=Fortg.Ansatz)	IST-Kontierung	Obligo	Summe verfügbar	vorauss. Verfügt am 31.12.18 (Spalte 4+5 inkl. Prognose)	Über-/Unter- schreitung zum Ende der Maßnahme	vorauss. Fertigstellung
78510000_7_01012045	Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung (Hochbaumaßnahmen)	114.000,00	41.689,87	26.215,06	46.095,07	70.000,00		Mai 2019
78510000_7_01012083	Sanierung Hallenbad (Hochbaumaßnahmen)	1.101.900,00	902.928,78	129.113,03	69.858,19	1.101.900,00	0,00	in Abrechnung
78510000_7_01012095	Erweiterung Gerätehaus Büderich (Hochbaumaßnahmen)	616.000,00	543.870,39	63.500,81	8.628,80	616.000,00	0,00	in Abrechnung
78510000_7_01012097	Umbau Gerätehaus Lank (Hochbaumaßnahmen)	635.000,00	8.227,76	524.348,00	102.424,24	565.000,00		August 2019
78510000_7_01012099	Umbau Erwin-Heerich-Schule (Hochbaumaßnahmen)	692.400,00	620.766,51	68.884,48	2.749,01	690.000,00	-2.400,00	in Abrechnung
78510000_7_01012100	Generalsan./Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz (Hochbaumaßnahmen)	183.400,00	136.100,44	45.538,10	1.761,46	181.640,00	-1.760,00	in Abrechnung
78510000_7_01012101	Generalsanierung Rathaus Büderich (Hochbaumaßnahmen)	864.400,00	16.340,00	523.101,00	324.959,00	600.000,00		Dezember 2019
78510000_7_01012105	Eingangsbereich Am Wasserturm (Hochbaumaßnahmen)	303.700,00	0,00	3.794,43	299.905,57	25.000,00		Dezember 2019
78510000_7_01012110	Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium (Hochbaumaßnahmen)	1.646.800,00	667.674,00	968.705,00	10.421,00	1.646.684,00		Juni 2019
78510000_7_01012111	Neubau Kita Büderich (Hochbaumaßnahmen)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	25.000,00		Juni 2020
78510000_7_01012112	Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen (Hochbaumaßnahmen)	340.000,00	7.704,06	189.343,60	142.952,34	197.000,00		April 2019
78510000_7_01012113	Fassadensanierung Gesamtschule (Hochbaumaßnahmen)	200.000,00	48.437,41	0,00	151.562,59	48.437,41		Planung abgeschlossen
78520000_7_09001001	Am Strümper Busch - Planungskosten (Tiefbaumaßnahmen)	208.036,21	47.115,88	159.488,62	1.431,71	206.604,50		Dezember 2019
78520000_7_11002004	Stichkanäle und Druckleitungen (Tiefbaumaßnahmen)	211.744,99	24.582,29	123.076,99	64.085,71	147.659,28		April 2019
78520000_7_11002008	Instandsetzungen Stadtentwässerung (Tiefbaumaßnahmen)	1.351.490,98	699.199,54	647.593,54	4.697,90	1.346.793,08		Juli 2019
78520000_7_11002107	Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK (Tiefbaumaßnahmen)	123.682,28	34.222,06	89.232,57	227,65	123.454,63		Juli 2019
78520000_7_11002121	Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg) (Tiefbaumaßnahmen)	258.290,40	13.740,57	0,00	244.549,83	13.740,57		Anfang 2020
78520000_7_11002148	Sanierung Hülsenbuschweg ABK (Tiefbaumaßnahmen)	170.000,00	151.463,20	18.536,80	0,00	170.000,00		Dezember 2018
78520000_7_11002213	Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK (Tiefbaumaßnahmen)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		fehlende Rechtskraft B-Plan
78520000_7_11002222	Sanierung Bovert ABK (Tiefbaumaßnahmen)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		Ende 2019
78520000_7_11002231	Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK (Tiefbaumaßnahmen)	356.374,64	356.374,64	0,00	0,00	356.374,64	-	fertiggestellt
78520000_7_11002233	Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK (Tiefbaumaßnahmen)	100.000,00	89.599,84	10.365,41	34,75	99.965,25	-34,75	fertiggestellt
78520000_7_11002310	Sanierung Am Kapellengraben ABK (Tiefbaumaßnahmen)	149.493,55	105.323,80	27.141,17	17.028,58	132.464,97	Schlussrechnung offen	Dezember 2018
78520000_7_11002901	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken(Tiefbaumaßnahmen)	328.529,96	160.320,63	154.459,88	13.749,45	314.780,51		Juli 2019
78520000_7_11002912	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK (Tiefbaumaßnahmen)	195.000,00	2.050,37	192.469,40	480,23	194.519,77		Ende 2019
78520000_7_11002914	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke (Tiefbaumaßnahmen)	100.000,00	7.140,00	10.948,00	81.912,00	18.088,00		Ende 2022
78520000_7_11002915	Sanierung PS Bergfeld Strümp (Tiefbaumaßnahmen)	100.000,00	59.153,45	0,00	40.846,55	59.153,45		Juli 2020
78520000_7_12001031	Straßenbeleuchtung - allgemein (Tiefbaumaßnahmen)	276.471,70	168.009,10	88.495,07	19.967,53	256.504,17		Herbst 2020

Baumaßnahmen > 100.000 €
Stand: 15.11.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Summe bereitgestellt (=Fortg.Ansatz)	IST-Kontierung	Obligo	Summe verfügbar	vorauss. Verfügt am 31.12.18 (Spalte 4+5 inkl. Prognose)	Über-/Unter- schreitung zum Ende der Maßnahme	vorauss. Fertigstellung
78520000_7_12001106	R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271) (Tiefbaumaßnahmen)	438.000,00	0,00	370.000,00	68.000,00	370.000,00		Juli 2019
78520000_7_12001110	Am Pützhof (Tiefbaumaßnahmen)	119.118,02	0,00	0,00	119.118,02	0,00		abhängig v. priv. Hochbauten
78520000_7_12001117	Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D) (Tiefbaumaßnahmen)	544.000,00	30.307,37	513.156,99	535,64	543.464,36		Herbst 2019
78520000_7_12001306	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277) (Tiefbaumaßnahmen)	272.964,71	152.247,85	105.191,10	15.525,76	257.438,95		Juli 2019
78520000_7_12002378	Fouesnantplatz (Tiefbaumaßnahmen)	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	Schlussrechnung offen	Dezember 2018
78521000_7_12001009	Sanierung von Radwegen (Tiefbaumaßnahmen)	730.728,78	156.298,89	572.571,75	1.858,14	728.870,64		Ende 2019
78530000_7_12001008	Wartehallen II. Bauabschnitt (Sonstige Baumaßnahmen)	440.000,00	54.050,04	376.945,26	9.004,70	430.995,30		Mai 2020
78530000_7_12001024	Wartehallen (ÖPNV) II. Bauabschnitt (Sonstige Baumaßnahmen)	100.000,00	31.766,32	39.317,63	28.916,05	71.083,95		Mai 2020